



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลอำเภอนวม

ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนฯ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
				ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ				
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	-	-	๑	๑.๖๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๔๘๐.๐๐	๐.๐๒
		บริหารทั่วไป	๑	-	-	๑	๑.๖๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๗๙.๕๐	๐.๑๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	การบริหารจัดการขยะชุมชน	สาธารณสุข	๑	-	-	๑	๑.๖๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙,๔๐๒.๒๔	๐.๐๑
		การเคหะและชุมชน	๒	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-
	ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	๒	-	-	๒	๓.๒๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๒.๒๔	๐.๐๓

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนฯ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
				ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ				
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย	รักษาความสงบภายใน	๓	๒	-	๑	๑.๖๑	๗๕,๖๘๐	๗๕,๖๘๐	๑๐,๗๖๓.๐๐	๐.๐๒
	ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	-	๑	-	-	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-
	ส่งเสริมการศึกษา	การศึกษา	๑๒	๗	๓	๒	๓.๒๓	๙,๖๖๓,๓๒๕	๙,๖๖๓,๓๒๕	๔,๗๘๒,๗๙๖.๐๐	๗.๖๐
	ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติดในชุมชน	สาธารณสุข	๗	๔	๑	๒	๓.๒๓	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒๑,๕๔๐.๐๐	๐.๐๓
	ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	-	๑	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-
	ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๔	-	๒	๓.๒๓	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๒๔๕,๒๙๑.๐๐	๐.๓๙
	อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๑	๑	๑	๑.๖๑	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๕๗,๕๓๙.๓๕	๐.๒๕

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการตามแผนฯ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
				ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ				
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	เคหะและชุมชน	๙	-	-	๙	๑๔.๕๒	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	๙๔๐,๕๓๑.๐๐	๑.๕๐
		อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓	๗	๒	๔	๖.๔๕	๕,๐๕๓,๒๐๘๙	๕,๐๕๓,๒๐๘๙	๑,๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๒.๔๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	การบริหารจัดการองค์กร ปรับปรุงและพัฒนารายได้	บริหารทั่วไป	๑	๑	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-
		บริหารทั่วไป	๓	๑	๑	๑	๑.๖๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๖,๓๖๘.๔๘	๐.๐๓
รวม			๖๒	๒๗	๑๐	๒๗	๔๓.๕๕	๖๒,๘๙๓,๐๙๔	๖๒,๘๙๓,๐๙๔	๗,๘๗๐,๓๙๒.๘๑	๑๒.๕๑

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการฝึกอบรมราษฎรใน การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ใน ชุมชน	จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ สมาชิกในชุมชนทั้งทั้ง ๑๗ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ สังเกตการณ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๔๘๐	มี.ค. - เม.ย.	-	-	✓	-	สำนักปลัด

(๒) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการจัดงานปูเสื่อกิน ข้าวเคาท์ดาวนัรมหาด	จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวในพื้นที่ เทศบาลช่วงปีใหม่ และ เสริมสร้างรายได้ให้แก่สถาน ประกอบ การและประชาชน ในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๗๙.๕๐	ธ.ค. - ม.ค.	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณชายหาด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม และพื้นที่สาธารณะ อื่นๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙,๔๐๒.๒๔	ธ.ค.	-	-	✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ

๒.๒ กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะชุมชน

(๑) แผนงานการการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	- ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จำนวน ๖ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค.	-	-	✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ

๒.๒ กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะชุมชน (ต่อ)

(๑) แผนงานการการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๒.	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจาก ขยะอินทรีย์	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ถู บรรจุปุ๋ยจัดทำปุ๋ยชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ปริมาณ ๑๐๐ ตัน (โดยประมาณ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ.	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ

๒.๒ กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะชุมชน (ต่อ)

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต	- จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา ลำน้ำ คูคลอง โดยการร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ผักตบชวาและวัชพืชน้ำ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๒.๒๔	พ.ย.	-	-	✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ

๒ กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะชุมชน (ต่อ)

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- จัดทำแผนปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษา การขยายพันธุ์ - จัดทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ และการดำเนินกิจการต่างๆในพื้นที่เป้าหมาย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘,๗๕๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม จำนวน ๕๐ คน ส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม จำนวน ๕๐ คน ผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๐ คน	๕๓,๒๐๐	๕๓,๒๐๐	-	ก.ค.	✓	-	-	-	สำนักปลัด

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๒.	โครงการตั้งจุดเฝ้าระวัง อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์	ตั้งจุดตรวจบริการและเฝ้า ระวังอุบัติเหตุทั้งทางถนน และทางทะเล จำนวน ๒ จุด ๑. ศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวหาดคอกเขา ๒. สามแยกครูประวีง ร่วมกับตำรวจสายตรวจ	๑๑,๒๔๐	๑๑,๒๔๐	-	เม.ย.	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓.	โครงการตั้งจุดเฝ้าระวัง อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่	ตั้งจุดตรวจบริการและเฝ้า ระวังอุบัติเหตุทั้งทางถนน และทางทะเลจำนวน ๒ จุด ๑. ศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวหาดคอกเขา ๒. สามแยกครูประวีง ร่วมกับตำรวจสายตรวจ	๑๑,๒๔๐	๑๑,๒๔๐	๑๐,๗๖๓	ธ.ค. - ม.ค.	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. จ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน ๑ คน ๒. จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์ ๓. จ้างเหมาสื่อสารประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	ต.ค. - ก.ย.	-	✓	-	-	เทศบาลตำบลชนอม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	จัดประชุมให้ความรู้ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	พ.ค. - มิ.ย.	✓	-	-	-	กอง การศึกษา
๒.	โครงการน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา	จัดกิจกรรมการปลูกผักสวน ครัวและผักพื้นบ้านให้กับ นักเรียนในระดับปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ส.ค.	✓	-	-	-	กอง การศึกษา
๓.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม	จัดอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันเด็กจมน้ำให้กับ นักเรียน ศพด. จำนวน ๑๖๘ คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๕ คน ผู้ปกครองนักเรียน/ผู้นำ ชุมชน จำนวน ๕๐ คน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	ต.ค. - ก.ย.	✓	-	-	-	กอง การศึกษา

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา (ต่อ)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ค่านั่งสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี นักเรียน จำนวน ๓๓๐ คน	๔๒๒,๐๗๐	๔๒๒,๐๗๐	-	ต.ค. - ก.ย.	✓	-	-	-	กอง การศึกษา
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม จำนวน ๔๐๕ คนๆ ละ ๑,๘๓๖ บาท	๗๔๓,๕๘๐	๗๔๓,๕๘๐	๖๑๓,๒๒๔	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	-	กอง การศึกษา

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา (ต่อ)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลอ่าว ขนอม	จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม จำนวน ๓๐๑ คน	๒,๔๗๙,๔๐๐	๒,๔๗๙,๔๐๐	๑,๕๑๕,๔๕๖	ต.ค. - ก.ย.	-	✓	-	-	กองการศึกษา
๗.	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน	เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลอำเภอขนอม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ส.ค.	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๘.	โครงการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอขนอม	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอขนอม	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	มิ.ย. - ส.ค.	✓	-	-	-	กองการศึกษา

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา (ต่อ)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๙.	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม (นม)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาล ศพด. จงชนอม, ศพด. กระดั่งงา, ศพด. บ้านโนนเพลลา, ศพด. บ้าน เขาดิน จำนวน ๓๐๑ คน โรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียนวัดเขา (วันครู), โรงเรียนวัดกระดั่งงา โรงเรียนบ้านเปรี๊ต, โรงเรียนบ้านโนนเพลลา โรงเรียนบ้านวัดโน จำนวน ๖๘๐ คน	๒,๑๙๖,๒๗๕	๒,๑๙๖,๒๗๕	๙๔๓,๒๖๘	ต.ค. - ก.ย.	-	✓	-	-	กอง การศึกษา
๑๐.	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้และ ศึกษา ดูงาน ให้แก่ครูและ บุคลากร สังกัดเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	เม.ย. - พ.ค.	✓	-	-	-	กอง การศึกษา

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา (ต่อ)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ๒. กิจกรรมตอบปัญหาชิง รางวัล ๓. กิจกรรมแสดงบนเวที กลางของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล อ่าวขนอมและโรงเรียนใน เขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๘.๒๕	ม.ค.	-	-	✓	-	กอง การศึกษา
๑๒.	โครงการอุดหนุนเงิน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันให้โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	อุดหนุนเงินสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ดังนี้ ๑. โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) ๒. โรงเรียนวัดกระดังงา ๓. โรงเรียนบ้านเปร็ด ๔. โรงเรียนบ้านในเพลลา ๕. โรงเรียนบ้านวัดโน	๓,๕๒๒,๐๐๐	๓,๕๒๒,๐๐๐	๑,๖๑๐,๘๕๐	ต.ค. - ก.ย.	-	✓	-	-	กอง การศึกษา

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติดในชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการป้องกันและระงับ โรคไข้เลือดออก	พ่นหมอกควันกำจัดยุงใน พื้นที่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ค.	-	-	✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๒.	โครงการพัฒนาระบบกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลอ่าว ขนอม	พัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วได้มาตรฐาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	พ.ค.	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๓.	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง เพศศึกษาและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคเอดส์	อบรมให้ความรู้ ให้แก่เด็ก นักเรียนและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๖๐	ธ.ค.	-	-	✓	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตร์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓,๙๘๐	เม.ย. - มิ.ย.	-	✓	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติดในชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๕.	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม	- ขับเคลื่อนภารกิจและ บริหารจัดการศูนย์ฯ - จัดกิจกรรมรณรงค์/อบรม ให้ความรู้ถึงอันตรายของยา เสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชนต่างๆ - จัดกิจกรรมวันต่อต้านยา เสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	มี.ย.	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๖.	โครงการอบรมผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร	จัดอบรมผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารให้กับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	มี.ย.	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๗.	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนชุมชนในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุขชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	-	มี.ย. - ก.ย.	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข ฯ

๓.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็ง	จัดฝึกอบรมและการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่าย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย.	-	✓	-	-	สำนักปลัด

๓.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน อย่างน้อยจำนวน ๒ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๙,๙๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	-	กองการศึกษา
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาอ่าวขนอม คัพ	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามโปรแกรมการแข่งขันที่เทศบาลกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๕,๓๙๑	ม.ค. - มี.ค.	-	-	✓	-	กองการศึกษา

๓.๖ กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	- กิจกรรมชบวนแห่กระทง ยักษ์จากหน่วยงานต่างๆ - ประกอบพิธีสงฆ์และการ ลอยกระทงเพื่อขอขมา แม่น้ำคงคา - กิจกรรมแสดงบนเวที ของ ศพต. ในเขต ทต. อ่าว ขนอมและโรงเรียนต่างๆ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๓,๑๓๖.๒๕	พ.ย.	-	-	✓	-	กอง การศึกษา
๒.	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางศาสนาและวันสำคัญ ทางศาสนา	- พิธีทางศาสนา - พุทธศาสนิกแห่ผ้าขึ้นห่ม พระธาตุ - การเวียนเทียนรอบโบสถ์ และวิหาร - การถวายเทียน - เข้าวัดฟังธรรม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔,๔๐๓.๑๐	ต.ค. - ก.ย.	-	✓	-	-	กอง การศึกษา
๓.	โครงการจัดงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบของจังหวัด นครศรีธรรมราช	สนับสนุนที่ทำการปกครอง อำเภอขนอม จัดทำหมรับ ร่วมชบวนแห่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.ย.	✓	-	-	-	กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยแท้เที่ยง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอชนอม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ชนอมกำหนด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙,๕๘๗.๖๙	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยวีรสินธุ์ หมู่ที่ ๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอชนอม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ชนอมกำหนด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๕,๙๖๖.๒๘	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยแสงทอง หมู่ที่ ๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอชนอม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ชนอมกำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๑,๑๘๔.๖๐	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ ๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ขนอมกำหนด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๙,๗๗๑.๙๘	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยหวังสุข หมู่ที่ ๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ขนอมกำหนด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๗๙.๔๔	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง
๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยนายจาแล หมู่ที่ ๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอ ขนอม ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ตามแบบที่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนอมกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๑๖๕.๖๖	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๗.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอ ขนอม ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ตามแบบที่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนอมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๘๖.๒๘	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง
๘.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยป่าคา - เขาดิน หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ขนอมกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๐๑.๔๓	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง
๙.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ซอยเจดีย์หลวง หมู่ที่ ๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ขนอมกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๒๘๗.๓๕	พ.ย. - ธ.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย สิริบุรี หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. และ รายละเอียดอื่น ๆ ตาม รูปแบบรายการที่ทาง เทศบาลกำหนด	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	-	ก.พ. - พ.ค.	✓	-	-		กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บุญเรือน หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. และ รายละเอียดอื่น ๆ ตามรูป แบบรายการที่ทางเทศบาล กำหนด	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	-	ก.พ. - พ.ค.	✓	-	-		กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตรภัย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. และ ราย ละเอียดอื่น ๆ ตาม รูปแบบรายการที่ทาง เทศบาลกำหนด	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	ธ.ค. - มี.ค.	-	-	✓	-	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม. และ ราย ละเอียดอื่น ๆ ตาม รูปแบบรายการที่ทาง เทศบาลกำหนด	๖๑๓,๐๐๐	๖๑๓,๐๐๐	-	ธ.ค. - มี.ค.	-	✓	-	ผู้ยื่นเสนอราคา อุทธรณ์ผลการ พิจารณา	กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญชู หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. และ รายละเอียดอื่น ๆ ตาม รูปแบบรายการที่ทาง เทศบาลกำหนด	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	ม.ค. - เม.ย.	✓	-	-	-	กองช่าง
๖.	โครงการบุกเบิกถนนหลัง โรงเรียนบ้านในเพลา หมู่ที่ ๘	บุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน ตามแบบแปลน ทต. กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	เม.ย. - มิ.ย.	✓	-	-	-	กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหวังสุข หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน และราย ละเอียดอื่น ๆ ตามรูปแบบ รายการที่ทางเทศบาล กำหนด	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	-	ม.ค. - เม.ย.	-	✓	-	-	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสาวาท - นายเลิศ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. และ ราย ละเอียดอื่น ๆ ตาม รูปแบบรายการที่ทาง เทศบาลกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	-	กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายแสง - นายพัฒน์ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. และ รายละเอียดอื่น ๆ ตาม รูปแบบรายการที่ทาง เทศบาลกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	มี.ค. - มิ.ย.	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางจง - นายฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. และ รายละเอียดอื่น ๆ ตาม รูปแบบรายการที่ทาง เทศบาลกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	พ.ย. - ก.พ.	-	-	✓	-	กองช่าง

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและซ่อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยสุภา หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาด กว้าง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๒๘.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๒๙ ตร.ม. ตามแบบ แปลน ทต.กำหนด	๑๓๓,๑๘๓	๑๓๓,๑๘๓	๑๓๑,๐๐๐	พ.ย. - ก.พ.	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๒.	โครงการซ่อมแซมฝายบ้าน นาท่อน หมู่ที่ ๑๑	ซ่อมแซมฝาย โดยทำการ ถมหินคละขนาดและคาด คอนกรีต ตามแบบแปลน ทต.กำหนด	๘๗,๐๒๖	๘๗,๐๒๖	-	พ.ย. - ม.ค.	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๓.	โครงการซ่อมแซมหินผุ ประจำปีในเขตเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม	ทำการถมหินผุและปรับ เกรดถนน และราย ละเอียดอื่น ๆ ตามรูปแบบ รายการที่ทางเทศบาล กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	เม.ย. - มิ.ย.	✓	-	-	-	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ประเมินความพึงพอใจใน การให้บริการ	ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการบริหาร จัดการองค์กร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	ต.ค. - ก.ย.	✓	-	-	-	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

๕.๒ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนารายได้

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประเภทต่างๆ	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และประกาศการ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖,๔๒๔.๔๘	ธ.ค.	-	-	✓	-	กองคลัง

๕.๒ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ (ต่อ)

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา / อุปสรรค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
๒.	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย (นอกสถานที่) สำหรับผู้ ครอบครอง หรือทำ ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้างอันทรัพย์สินของ รัฐในเขตเทศบาลตำบลอ่าว ขนอม	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี (นอกสถานที่) ในเขตเทศบาลตำบลอ่าว ขนอม จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย. - มิ.ย.	-	✓	-	-	กองคลัง
๓.	โครงการจัดให้บริการ ประชาชนที่มาเสียภาษี	จัดหาวัสดุอุปโภค บริโภค เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถาน บริการต่างๆ ที่อยู่ในข่าย ผู้เสียภาษี ที่มาติดต่อขอ ชำระภาษีและธรรมเนียม ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค.	-	-	✓	-	กองคลัง

