

ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2554

ที่	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ		รายละเอียด	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
		หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน		ตั้งไว้	จ่ายจริง		
1	บุกเบิกถนน ซอยสกุทอง	3	หัวทะเล	บุกเบิกถนนซอยสกุทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชนอม โดยทำการบุกเบิกถนนให้ได้ทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร ใช้หินผุทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร และบดอัดแน่นตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว. 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 8 ท่อน	134,000	133,000	3 มีนาคม - 2 เมษายน 2553	
2	บุกเบิกถนน ซอยนางยั้ง - นายบุญ	3	หัวทะเล	บุกเบิกถนนซอยนางยั้ง - นายบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลชนอม โดยทำการบุกเบิกถนนให้ได้ทางกว้าง 8.00 เมตร ยาว 600 เมตร ใช้หินผุทำผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. และบดอัดแน่นตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว. 0.60 x 1.00 เมตร 2 จุดละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน และขนาด กว. 0.80 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 10 ท่อน	459,200	365,000	15 มีนาคม - 29 เมษายน 2553	
3	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้องนุช	4	สี่แยกในไส	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้องนุช หมู่ที่ 4 ตำบลชนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร	474,700	446,000	8 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2553	
4	ก่อสร้างถนน คสล. สายควนกลอย (ต่อจากงบประมาณปี 2551)	7	เปร็ด	ก่อสร้างถนน คสล. สายควนกลอย (ต่อจากงบประมาณปี 2551) หมู่ที่ 7 ตำบลชนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ใหญ่ทางลงหินผุ กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร	430,200			

5	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายพังะพริ้ว	4	สี่แยกในไส	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายพังะพริ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชนอม โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ขนาด 0.70 x 0.70 x 0.80 เมตร ระยะทางรวม 77 เมตร				
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโน - บ้านนายเยื่อน	11	วัดโน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโน - บ้านนายเยื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลชนอม โดยทำการปรับปรุงถนนให้ได้ ความกว้าง 7.00 เมตร ยาว 270 เมตร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 9 ท่อน				
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายรังสรรค์	12	ป่าตาล	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายรังสรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลชนอม โดยทำการปรับปรุงถนนให้ได้ ความกว้าง 7.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว 0.30 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 9 ท่อน	512,600	494,000	28 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2553	
8	บุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญญา - บ้านนายจำลอง	5	โพธิ์กรุด	บุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญญา - บ้านนายจำลอง หมู่ที่ 5 ตำบลชนอม โดยทำการบุกเบิกถนนให้ได้ ทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร ใช้หินผุทำผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร และบดอัดแน่นตลอดสาย พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน	209,400	206,000	25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2553	
9	บุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญญา - บ้านนายเซียง	5	โพธิ์กรุด	บุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญญา - บ้านนายเซียง หมู่ที่ 5 ตำบลชนอม โดยทำการบุกเบิกถนนให้ได้ ทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร ใช้หินผุทำผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	82,900	82,000	22 มีนาคม - 21 เมษายน 2553	

				และบดอัดแน่นตลอดสาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว 0.30 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน และขนาด กว 0.80 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน				
10	เจาะบ่อบาดาล	10	นาคลอง	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลชนอม โดยทำการเจาะบ่อบาดาลแบบกรูกรวด ขนาด ๘" ใช้ท่อกรูบ่อPVC ขนาด กว 6" ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาวตลอดความลึกของบ่อ และต้องสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง				
11	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายนิยม - สระน้ำ (ต่อจากงบประมาณปี 2552)	6	หน้าด่าน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายนิยม - สระน้ำ (ต่อจากงบประมาณปี 2552 ) หมู่ที่ 6 ตำบลชนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร				เบิกตัดปี
12	ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกเสม็ดขุน (ต่อจากงบประมาณปี 2551)	9	ท่าสำเภา	ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกเสม็ดขุน (ต่อจากงบประมาณปี 2551) หมู่ที่ 9 ตำบลชนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร	507,100	485,000	2 กันยายน - 2 ตุลาคม 2553	เบิกตัดปี
13	ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง	13	เขาดิน	ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลชนอม โดยทำการติดตั้งหอดังเก็บน้ำแบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแอมเปอ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 ม.พร้อมถังกรองสำเร็จรูป ความสูง 1.20 เมตร และวางท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ชนิดมีข้อต่อในตัวจำนวน 20 ท่อน				เบิกตัดปี
14	ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด (ต่อจากงบประมาณปี 2552)	8	ในเพลา	ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด (ต่อจากงบประมาณปี 2552) หมู่ที่ 8 ตำบลชนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด ๘ 0.60 x 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 9 ท่อน				เบิกตัดปี

15	ก่อสร้างถนน คสล.สายวังเคียน	14	ป่าคา	<p>ก่อสร้างถนน คสล.สายวังเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร</p> <p>ไหล่ทางลงหินผุ กว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.</p> <p>คุณภาพชั้น 3 ขนาด กว 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน</p> <p>2 จุดๆละ 9 ท่อน รวม 18 ท่อน</p>	429,900	427,000	10 กันยายน - 10 ตุลาคม 2553	เบิกตัดปี
16	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเขาศรีอินทร์ (ต่อจากงบประมาณปี 2551)	2	พังมะพร้าว	<p>ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาศรีอินทร์ (ต่อจากงบประมาณปี 2551)</p> <p>หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร</p> <p>ไหล่ทางลงหินผุ กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร</p>				